

16. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Florian Graf (CDU)

vom 17. November 2010 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. November 2010) und **Antwort**

Flutwellen in Berlin (Teil 4)

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Die Kleine Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Wasserbetriebe um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Sie wird nachfolgend inhaltlich wiedergegeben:

Frage 1: Wie weit sind Durchführung und Planungen für den Entlastungskanal für das Gebiet um die Taunus-/Görrestraße in Berlin-Friedenau, die sogenannte „Friedenauer Senke“, fortgeschritten?

Frage 2: Inwieweit sind Verzögerungen eingetreten, wie wirken sich diese auf den Fortgang der Maßnahme aus, insbesondere welche Abweichungen ergeben sich zur Maßnahmenplanung, die in Beantwortung meiner Kleinen Anfrage Drs. Nr. 16/13 517 dargestellt worden ist?

Antwort zu 1. bis 2.: Für die bereits im Juli 2009 näher beschriebenen Bauabschnitte ergeben sich aktuell folgende Sachstände:

Bauabschnitt I: Varziner Straße
Umfang: 260 m Entlastungs-/Stauraumkanal
DN 1800
Bauzeitraum: Bau ist beendet

Bauabschnitt II: U-Bahn-Düker
Umfang: 75 m Düker unter der U9
Bauzeitraum: IV. Quartal 2010-II.Quartal 2012 (derzeit in der Ausschreibung)

Bauabschnitt III: Südwestkorso
Umfang: 575m Stauraumkanal DN 1000-DN 1800
Bauzeitraum: II.Quartal 2012-II.Quartal 2013 (Objektplanung ist veranlasst)

Bauabschnitt IV: Stubenrauchstraße
Umfang: 730 m Entlastungskanal und 350 m Erweiterung von Mischwasserkanälen
Bauzeitraum: I. Quartal 2013-II.Quartal 2014

Bauabschnitt V: Goßlerstraße
Umfang: 280 m Entlastungskanal und 630 m Erweiterung von Mischwasserkanälen
Bauzeitraum: I. Quartal 2014-I. Quartal 2015

Bauabschnitt VI: Rheinstraße
Umfang: 680 m Erweiterung von Mischwasserkanälen
Bauzeitraum: I. Quartal 2016-IV.Quartal 2017

Bauabschnitt VII: Handjerystraße
Umfang: Neubau eines Regenüberlaufbauwerkes und Erweiterung von Mischwasserkanälen
Bauzeitraum: I. Quartal 2013-II.Quartal 2014

Die leichten Terminverschiebungen gegenüber dem Stand von 2009 ergeben sich u.a. aufgrund von Baugrundproblemen.

Berlin, den 09. Dezember 2010

In Vertretung

K r a u t z b e r g e r

.....
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Dezemb. 2010)